

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Oprava nosné konstrukce střechy bytového domu Starostrašnická

Číslo stavby:

SoD č. 000210 00 22

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Vozovna Strašnicka	Číslo (pod) objektu:	Bytový dům	Název:	Oprava nosné konstrukce krovu
-------------------------------	-------------------------	------------	--------	-------------------------------

Popis změny:

1. Nová atika ploché střechy
2. Oprava konstrukce ploché střechy
3. Změna roměrů ŽB věnce
4. Oprava stávající římsy
5. Statické zajištění stávající římsy
6. Oprava vnitřních omítek
7. Doplnění střešního výlezu
8. Příprava podpěr pro vedení nového hromosvodu

Zdůvodnění změny:

1. Po demontáži oplechování stávající atiky ploché střechy bylo zjištěno, že její konstrukce je v havarijním stavu. Bylo nutné stávající atiku ubourat a vyzdít novou.
2. Po demontáži původní izolace ploché střechy bylo zjištěno, že podkladní mazanina je nesoudržná a není možné na ní provést novou izolaci. Proto bylo nutné stávající betonovou mazaninu odstranit a provést tuto vrstvu novou.
3. Po demontáži původního krovu, bylo zjištěno, že zdivo nad stávající římsou, které mělo být zachováno, je zdegradováno tak, že je nutné ho odstranit. V této souvislosti statik upravil tvar nově navrhovaného ŽB věnce.
4. Po instalaci lešení bylo při bližší prohlídce zjištěno, že omítka stávající římsy je ve špatném stavu. Na základě požadavku objednatele byla tato omítka opravena.
5. Při demontáži zdiva nad stávající římsou došlo k jejímu odlehčení a bylo nutné pro provedení dalších prací římsu provizorně staticky zajistit tak, aby před montáží nového krovu, která ji opět zatíží, nedošlo k jejímu zřícení.
6. Na základě požadavku objednatele byly opraveny vnitřní omítky, které byly ve velmi špatném stavu, a to včetně omítek dotčených statickým zajištěním římsy.
7. Na základě požadavku objednatele byl z důvodu snadnější obsluhy a zvýšení bezpečnosti při provádění servisu zařízení na střeše včetně přístupu ke komínovým tělesům doplněn další střešní výlez.
8. Byly instalovány podpěry pro plánovanou výměnu hromosvodu objektu. Toto bylo provedeno na základě požadavku objednatele, aby při provádění hromosvodu nebylo již nutné zasahovat do nové střechy a předešlo se jejímu poškození.

Stavba: <b>Oprava nosné konstrukce střechy bytového domu Starostrašnická</b>	Číslo smlouvy: <b>000210 00 22</b>	SO <b>Bytový dům</b>	Změnový list č: <b>1</b>
--	------------------------------------	----------------------	--------------------------

**POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY**





**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: NE  
 Do časového plánu stavby: ANO prodloužení o 20 dnů  
 Do ceny stavby: ANO zvýšení o: **199 937,60 Kč**  
 snížení o: Kč

**NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:**

**IM-STAV Praha s.r.o.**

**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:**

Zhotovitel: 	Souhlasím Podpis: 	Technický dozor investice: 	
---	---	--	--

**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:**

Zhotovitel: <b>Petr Michovský</b>	Souhlasím Podpis: 	Technický dozor investora: <b>Souhlasím</b>	Podpis: 
-----------------------------------	--	---	---

**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:**

**IM-STAV Praha s.r.o.**

**CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení**

Za Objednatele: 	Podpis: 	Za Objednatele: 	Podpis: 
			

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Za Objednatele:



Do: